

ПДО №620-КР-2021

### Поступивший запрос контрагента

По проекту РАН-175/2021 Замена радиатных змеевиков П-4/1,2 с изменением материального исполнения на сталь 9Cr-1Mo. Установки АВТ-3.цех №1 ПАО «Славнефть-ЯНОС», на листе ВО чертеж общего вида, в пункте 16 указано нанесение покрытия( ВИП), в пункте 17 указано нанесение покрытия (ВВП) - нанесение этих покрытий отсутствует в сметной документации.

Также сообщаем, что представитель ООО «РАН КОМПЛЕКТ» пояснил, что выполнение этих работ не обязательны.

Просим пояснить необходимость выполнения данных видов работ, в случае необходимости выполнения, добавить работы в сметную документацию и продлить срок приема заявок по ПДО-620-КР-2021 до 07.12.2021.

### Ответ инициатора закупки

Подтверждаем необходимость выполнения покрытия камеры радиации высокоизлучающим покрытием (ВИП) и необходимость покрытия труб радиантного змеевика высокопоглощающим покрытием (ВПП) в соответствии с проектом РАН-175/2021, входящим в состав тендерной документации.

Обращаем внимание на пункт 2.4. Типового договора ПАО «Славнефть-ЯНОС» в соответствии с которым при обнаружении несоответствий выдаваемой проектно-технической документации ведомостям объемов работ, указанным в Приложении № 1 к Договору, стоимость работ должна быть сформирована в соответствии с проектно-технической документацией.